



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Obra : Reforma do CDI Vovó Leonida
Local: R. Amélia Schmitt, 55 - CEP: 89114-162
Bairro: Santa Terezinha - Gaspar - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO													
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
1.	Serviços preliminares	9.582,96	1,58%	1.916,59	20,00%	1.437,44	15,00%	1.437,44	15%	1.437,44	15%	958,30	10%	958,30	10%	1.437,44	15%
2.	Acesso - estrutura metálica com telha policarbonato	52.271,38	8,61%	-	0,00%	10.454,28	20%	20.908,55	40%	10.454,28	20%	5.227,14	10%	2.613,57	5%	2.613,57	5%
3.	Pavimentação	91.687,20	15,11%	9.168,72	10,00%	18.337,44	20%	13.753,08	15%	13.753,08	15%	9.168,72	10%	13.753,08	15%	13.753,08	15%
4.	Revestimentos	51.612,90	8,51%	7.741,94	15,00%	7.741,94	15%	7.741,94	15%	10.322,58	20%	7.741,94	15%	5.161,29	10%	5.161,29	10%
	Preventivo Contra Incêndio	26.637,75	4,39%	-	0,00%	-	0%	7.991,33	30%	7.991,33	30%	7.991,33	30%	2.663,78	10%	-	0%
5	Instalações elétricas	15.525,87	2,56%	2.328,88	15,00%	3.105,17	20%	3.105,17	20%	1.552,59	10%	1.552,59	10%	1.552,59	10%	2.328,88	15%
6	Instalações hidrossanitárias	17.601,86	2,90%	1.760,19	10,00%	1.760,19	10%	3.520,37	20%	5.280,56	30%	1.760,19	10%	1.760,19	10%	1.760,19	10%
7.	Instalações pluviais/drenagem	12.897,30	2,13%	-	0,00%	1.289,73	10%	1.289,73	10%	2.579,46	20%	3.869,19	30%	2.579,46	20%	1.289,73	10%
8.	Cobertura	127.328,71	20,98%	38.198,61	30,00%	31.832,18	25%	19.099,31	15%	12.732,87	10%	12.732,87	10%	-	0%	12.732,87	10%
9.	Alvenaria/divisórias	14.836,23	2,44%	-	0,00%	-	0%	1.483,62	10%	4.450,87	30%	4.450,87	30%	2.225,43	15%	2.225,43	15%
10.	Esquadrias	68.608,64	11,31%	10.291,30	15,00%	17.152,16	25%	13.721,73	20%	6.860,86	10%	13.721,73	20%	3.430,43	5%	3.430,43	5%
11.	Pintura	40.219,88	6,63%	-	0,00%	-	0%	-	0%	8.043,98	20%	12.065,96	30%	20.109,94	50%	-	0%
12.	Cozinha/despensa	28.066,02	4,63%	2.806,60	10,00%	5.613,20	20%	5.613,20	20%	1.403,30	5%	4.209,90	15%	5.613,20	20%	2.806,60	10%
13.	Solários	24.356,90	4,01%	2.435,69	10,00%	2.435,69	10%	3.653,54	15%	3.653,54	15%	4.871,38	20%	4.871,38	20%	2.435,69	10%
14.	Serviços complementares	19.372,32	3,19%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	9.686,16	50%	9.686,16	50%
15.	Limpeza final da obra	2.884,24	0,48%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.884,24	100%
16.	Projeto "as built"	3.325,00	0,55%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3.325,00	100%
	VALOR PARCIAL	606.815,16	100,00%	76.648,51	12,63%	101.159,42	16,67%	103.319,01	17,03%	90.516,73	14,92%	90.322,09	14,88%	76.978,79	12,69%	67.870,61	11,18%
	VALOR ACUMULADO	606.815,16	-		12,63%		29,30%		46,33%		61,25%		76,13%		88,82%		100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução: 210 dias

Gaspar, 30 de julho de 2020.

EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA/SC 053875-8