

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBJETO: MÓDULOS DE GAVETAS E OSSUÁRIO EM ESTRUTURA DE BLOCO ESTRUTURAL

GASPAR/SC

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | 100 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | | |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------|------------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| | | TOTAL | (%) | 1 MÊS | | 2 MÊS | | 3 MÊS | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 19.628,43 | 100,00% | R\$ 4.907,1075 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE | R\$ 26.287,35 | 100,00% | R\$ 6.571,8375 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R\$ 3.556,84 | 100,00% | R\$ 889,21 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| 4 | ESTRUTURAL | | | | | | | | |
| 4.1 | FUNDAÇÃO | R\$ 92.776,01 | 100,00% | R\$ 23.194,0025 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| 4.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO | R\$ 273.917,68 | 100,00% | R\$ 34.239,71 | 12,50% | R\$ 34.239,71 | 12,50% | R\$ - | |
| 5 | ALVENARIA | R\$ 171.470,72 | 100,00% | R\$ 21.433,84 | 12,50% | R\$ 21.433,84 | 12,50% | R\$ - | |
| 6 | REVESTIMENTO | R\$ 100.433,52 | 100,00% | R\$ - | | R\$ 12.554,19 | 12,50% | R\$ 12.554,19 | 12,50% |
| 7 | PINTURA | R\$ 23.939,44 | 100,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 5.984,86 | 25,00% |
| 8 | IMPERMEABILIZACAO | R\$ 40.573,26 | 100,00% | R\$ - | | R\$ 5.071,6575 | 12,50% | R\$ 5.071,6575 | 12,50% |
| 9 | RAMAL DE VENTILAÇÃO | R\$ 30.980,59 | 100,00% | R\$ 3.872,57375 | 12,50% | R\$ 3.872,57375 | 12,50% | R\$ - | |
| 10 | COBERTURA | R\$ 40.968,96 | 100,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 10.242,24 | 25,00% |
| 11 | REDE PLUVIAL | R\$ 36.919,89 | 100,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 9.229,9725 | 25,00% |
| 12 | URBANISMO | R\$ 31.685,80 | 100,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 7.921,45 | 25,00% |
| 13 | MOBILIÁRIO E PAISAGISMO | R\$ 8.505,96 | 100,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 2.126,49 | 25,00% |
| VALOR MÊS | | 901.644,45 | 100% | 95.108,28 | 10,55% | 77.171,97 | 8,56% | 53.130,86 | 5,89% |
| VALOR ACUMULADO | | 901.644,45 | 100% | 95.108,28 | 10,55% | 172.280,25 | 19,11% | 225.411,11 | 25,00% |

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | | |
|------------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| 4 MÊS | | 5 MÊS | | 6 MÊS | | 7 MÊS | | 8 MÊS | | 9 MÊS | |
| R\$ 4.907,1075 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 4.907,1075 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| R\$ 6.571,8375 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 6.571,8375 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| R\$ 889,21 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 889,21 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| | | | | | | | | | | | |
| R\$ 23.194,0025 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 23.194,0025 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| R\$ 34.239,71 | 12,50% | R\$ 34.239,71 | 12,50% | R\$ - | | R\$ 34.239,71 | 12,50% | R\$ 34.239,71 | 12,50% | R\$ - | |
| R\$ 21.433,84 | 12,50% | R\$ 21.433,84 | 12,50% | R\$ - | | R\$ 21.433,84 | 12,50% | R\$ 21.433,84 | 12,50% | R\$ - | |
| R\$ - | | R\$ 12.554,19 | 12,50% | R\$ 12.554,19 | 12,50% | R\$ - | | R\$ 12.554,19 | 12,50% | R\$ 12.554,19 | 12,50% |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ 5.984,86 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 5.984,86 | 25,00% |
| R\$ - | | R\$ 5.071,6575 | 12,50% | R\$ 5.071,6575 | 12,50% | R\$ - | | R\$ 5.071,6575 | 12,50% | R\$ 5.071,6575 | 12,50% |
| R\$ 3.872,57375 | 12,50% | R\$ 3.872,57375 | 12,50% | R\$ - | | R\$ 3.872,57375 | 12,50% | R\$ 3.872,57375 | 12,50% | R\$ - | |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ 10.242,24 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 10.242,24 | 25,00% |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ 9.229,9725 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 9.229,9725 | 25,00% |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ 7.921,45 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 7.921,45 | 25,00% |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ 2.126,49 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | | R\$ 2.126,49 | 25,00% |
| 95.108,28 | 10,55% | 77.171,97 | 8,56% | 53.130,86 | 5,89% | 95.108,28 | 10,55% | 77.171,97 | 8,56% | 53.130,86 | 5,89% |
| 320.519,39 | 35,55% | 397.691,37 | 44,11% | 450.822,23 | 50,00% | 545.930,51 | 60,55% | 623.102,48 | 69,11% | 676.233,34 | 75,00% |

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | | |
|------------------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------|
| 10 MÊS | | 11 MÊS | | 12 MÊS | |
| R\$ 4.907,1075 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| R\$ 6.571,8375 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| R\$ 889,21 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| | | | | | |
| R\$ 23.194,0025 | 25,00% | R\$ - | | R\$ - | |
| R\$ 34.239,71 | 12,50% | R\$ 34.239,71 | 12,50% | R\$ - | |
| R\$ 21.433,84 | 12,50% | R\$ 21.433,84 | 12,50% | R\$ - | |
| R\$ - | | R\$ 12.554,19 | 12,50% | R\$ 12.554,19 | 12,50% |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ 5.984,86 | 25,00% |
| R\$ - | | R\$ 5.071,6575 | 12,50% | R\$ 5.071,6575 | 12,50% |
| R\$ 3.872,57375 | 12,50% | R\$ 3.872,57375 | 12,50% | R\$ - | |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ 10.242,24 | 25,00% |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ 9.229,9725 | 25,00% |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ 7.921,45 | 25,00% |
| R\$ - | | R\$ - | | R\$ 2.126,49 | 25,00% |
| 95.108,28 | 10,55% | 77.171,97 | 8,56% | 53.130,86 | 5,89% |
| 771.341,62 | 85,55% | 848.513,59 | 94,11% | 901.644,45 | 100,00% |

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução: 365 dias.

12/05/2021 20:12

Robson Fernandes de Paula
Engenheiro Civil
CREA SC 168.059-3