



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

## OBRA: Reforma e Melhorias CDI TIA MARIA ELISA

LOCAL: R. Luiz Leite Neto, 296 - 89110-000

BAIRRO : Bela Vista, Gaspar - SC

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO								
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.969,22	0,98%	1.484,61	50%	593,84	20%	593,84	20%	296,92	10%	100%
2.	BANHEIRO 1	38.213,76	12,61%	30.571,01	80%	7.642,75	20%					100%
3.	BANHEIRO 2	31.697,58	10,46%	-	0%	25.358,06	80%	6.339,52	20%	-	0%	100%
4.	BANHEIRO 3	34.452,22	11,37%	-	0%	-	0%	27.561,78	80%	6.890,44	20%	100%
5.	SALAS DE AULA - PRÉDIO 1	30.909,74	10,20%	12.363,90	40%	12.363,90	40%	6.181,95	20%	-	0%	100%
6.	SALA DE AULA - PRÉDIO 2	4.027,14	1,33%	-	0%	4.027,14	100%	-	0%	-	0%	100%
7.	ESQUADRIAS	14.829,16	4,89%	1.482,92	10%	1.482,92	10%	5.931,66	40%	5.931,66	40%	100%
8.	ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA	38.121,58	12,58%	26.685,11	70%	11.436,47	30%	-	0%	-	0%	100%
9.	ESGOTO	4.241,85	1,40%	1.060,46	25%	2.120,93	50%	1.060,46	25%	-	0%	100%
10.	ELÉTRICO	6.766,09	2,23%	2.368,13	35%	2.368,13	35%	1.014,91	15%	1.014,91	15%	100%
11.	PINTURA	93.238,39	30,78%	-	0%	-	0%	18.647,68	20%	74.590,71	80%	100%
12.	AS BUILT	1.058,19	0,35%	-	0%	-	0%	-	0%	1.058,19	100%	100%
13.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.436,87	0,80%	-	0%	-	0%	-	0%	2.436,87	100%	100%
VALOR PARCIAL		302.961,79	100%	76.016,13	25,09%	67.394,14	22,25%	67.331,80	22,22%	92.219,72	30,44%	100%
VALOR ACUMULADO		302.961,79		76.016,13	25,09%	143.410,27	47,34%	210.742,07	69,56%	302.961,79	100,00%	

Prazo de Execução: 120 dias

**RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE**  
Engenheiro Civil/CREA 108.714-9