

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**

Obra: Construção do C.D.I. Central

Local : Rua Luiz Franzói, bairro Margem Esquerda

Gaspar, 25 de outubro de 2021.

				CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	193.433,90	2,49%	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				193.433,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.777.261,92	22,91%	30%	15%	20,00%	20,00%	15,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				533.178,58	266.589,29	355.452,38	355.452,38	266.589,29	-	-	-	-	-	-	-
3	ALVENARIAS ( PAREDES)	355.235,64	4,58%	0%	0%	20%	20%	20%	10%	0%	0%	0%	15%	15%	0%
				-	-	71.047,13	71.047,13	71.047,13	35.523,56	-	-	-	53.285,35	53.285,35	-
4	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	1.002.225,84	12,92%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	20%	20%	20%	25%	0%	0%
				-	-	-	-	-	150.333,88	200.445,17	200.445,17	200.445,17	250.556,46	-	-
5	ESQUADRIAS / FECHAMENTOS	331.749,46	4,28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	30%	30%	25%	0%
				-	-	-	-	-	-	-	49.762,42	99.524,84	99.524,84	82.937,37	-
6	ELEMENTOS DE COBERTURA	662.722,79	8,54%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	30%	30%	0%	0%	0%
				-	-	-	-	-	132.544,56	132.544,56	198.816,84	198.816,84	-	-	-
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	315.972,26	4,07%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	25%	20%	10%	0%
				-	-	-	-	-	47.395,84	47.395,84	47.395,84	78.993,07	63.194,45	31.597,23	-
8	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - Abrigo e instalação para o fogão e forno.	11.965,88	0,15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	20%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.572,70	2.393,18
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	47.348,24	0,61%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%
				-	-	-	-	-	-	-	-	11.837,06	11.837,06	11.837,06	11.837,06
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	411.930,09	5,31%	0%	0%	0%	5%	5%	10%	10%	25%	20%	15%	5%	5%
				-	-	-	20.596,50	20.596,50	41.193,01	41.193,01	102.982,52	8238601,80%	61.789,51	20.596,50	20.596,50
11	SISTEMA FOTOVOLTAICO 3200 KWh.p	173.689,36	2,24%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	10%	0%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.320,42	17.368,94	-
12	INSTALAÇÕES INTERNAS	104.740,24	1,35%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	10%	0%	0%	0%
				-	-	-	-	-	31.422,07	31.422,07	31.422,07	10.474,02	-	-	-
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	27.136,25	0,35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	20%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.709,00	5.427,25
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	178.875,19	2,31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	30%	20%
				-	-	-	-	-	-	-	-	35.775,04	53.662,56	53.662,56	35.775,04
15	BASE DOS MASTROS EM CONCRETO (1,00 x 2,90 x 0,30)	4.608,51	0,06%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				-	-	-	-	4.608,51	-	-	-	-	-	-	-
16	ELEVADOR	140.637,39	1,81%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.127,48	112.509,91
17	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - VIA DE ACESSO	185.257,36	2,39%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.051,47	148.205,89
18	DRENAGEM	180.647,22	2,33%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	20%	0%	0%	40%	10%
				-	-	-	-	-	27.097,08	27.097,08	36.129,44	-	-	72.258,89	18.064,72
19	ÁREA DE RECREAÇÃO	922.138,85	11,89%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	30%	5%
				-	-	-	-	92.213,89	92.213,89	92.213,89	92.213,89	92.213,89	138.320,83	276.641,66	46.106,94
20	CONTENÇÃO SUBSOLO	111.120,00	1,43%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

