



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Planejamento Territorial
Administração: KLÉBER EDSON WAN-DALL
LUIS CARLOS SPENGLER FILHO

Programa **PRÓ-TRANSPORTE**
Obra: Qualificação e Pavimentação de Vias
Contrato **0400789-99**
Rua Itajaí, Bairro Sete de Setembro, Gaspar, SC.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	355.010,63	3,97%												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	355.010,63	3,97%	31.366,24	8,84%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%
2	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	1.670.611,51	18,67%												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.875,80	0,23%	4.175,16	20%	4.175,16	20%	4.175,16	20%	4.175,16	20%	4.175,16	20%		
2.2	SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO VALAS	706.465,79	7,89%	141.293,16	20%	141.293,16	20%	141.293,16	20%	141.293,16	20%	141.293,16	20%		
2.3	FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO	302.564,36	3,38%	60.512,87	20%	60.512,87	20%	60.512,87	20%	60.512,87	20%	60.512,87	20%		
2.4	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO	235.508,73	2,63%	47.101,75	20%	47.101,75	20%	47.101,75	20%	47.101,75	20%	47.101,75	20%		
2.5	REFORÇO DE FUNDO DE VALA E ENRONC. SAÍDA BUEIRO	137.903,84	1,54%	27.580,77	20%	27.580,77	20%	27.580,77	20%	27.580,77	20%	27.580,77	20%		
2.6	EXECUÇÃO DE CAIXAS	249.216,75	2,78%			24.921,68	10%	24.921,68	10%	24.921,68	10%	37.382,51	15%	37.382,51	15%
2.7	ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA	18.076,24	0,20%							18.076,24	100,00%				
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	6.640.324,50	74,20%												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.987,36	0,34%							11.657,07	38,87%	3.666,06	12,23%	3.666,06	12,23%
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	121.928,86	1,36%									26.824,35	22,00%	46.332,97	38,00%
2.3	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	1.529.863,00	17,09%									305.972,60	20,00%	305.972,60	20,00%
2.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.070.497,62	23,14%									414.099,52	20,00%	621.149,29	30,00%
2.5	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	1.826.758,75	20,41%												
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	407.252,40	4,55%												
2.7	OBRAS COMPLEMENTARES	338.082,90	3,78%	67.616,58	20,00%	67.616,58	20,00%	67.616,58	20,00%	135.233,16	40,00%				
2.8	MOBILIÁRIO E PAISAGISMO	150.251,62	1,68%												
2.9	ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS	103.337,48	1,15%												
2.10	PLACAS PRÉ-MOLDADAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	62.364,51	0,70%												
3	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO - PMG	283.625,67	3,17%												
3.1	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	283.625,67	3,17%												
Parcial				379.646,52	4,24%	391.757,66	4,38%	391.757,66	4,38%	489.107,55	5,47%	1.087.164,45	12,15%	1.033.059,12	11,54%
Acumulado		8.949.572,31	100,00%	379.646,52	4,24%	771.404,18	8,62%	1.163.161,84	13,00%	1.652.269,38	18,46%	2.739.433,83	30,61%	3.772.492,96	42,15%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	355.010,63	3,97%												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	355.010,63	3,97%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%
1	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	1.670.611,51	18,67%												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.875,80	0,23%												
1.2	SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO VALAS	706.465,79	7,89%												
1.3	FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO	302.564,36	3,38%												
1.4	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO	235.508,73	2,63%												
1.5	REFORÇO DE FUNDO DE VALA E ENRONC. SAÍDA BUEIRO	137.903,84	1,54%												
1.6	EXECUÇÃO DE CAIXAS	249.216,75	2,78%	24.921,68	10%	24.921,68	10%	24.921,68	10%	24.921,66	10%				
1.7	ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA	18.076,24	0,20%												
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	6.640.324,50	74,20%												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.987,36	0,34%			3.666,06	12,23%	3.666,06	12,23%	3.666,06	12,23%				
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	121.928,86	1,36%			46.332,97	38,00%			2.438,58	2,00%				
2.3	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	1.529.863,00	17,09%			305.972,60	20,00%	305.972,60	20,00%	305.972,60	20,00%				
2.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.070.497,62	23,14%			621.149,29	30,00%	207.049,76	10,00%						
2.5	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	1.826.758,75	20,41%							304.459,79	16,67%	304.459,79	16,67%	304.459,79	16,67%
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	407.252,40	4,55%												
2.7	OBRAS COMPLEMENTARES	338.082,90	3,78%												
2.8	MOBILIÁRIO E PAISAGISMO	150.251,62	1,68%												
2.9	ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS	103.337,48	1,15%												
2.10	PLACAS PRÉ-MOLDADAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	62.364,51	0,70%							10.394,09	16,67%	10.394,09	16,67%	10.394,09	16,67%
3	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO - PMG	283.625,67	3,17%												
3.1	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	283.625,67	3,17%					283.625,67	100,00%						
Parcial				1.020.598,29	11,40%	560.165,80	6,26%	846.230,05	9,46%	358.331,24	4,00%	333.409,58	3,73%	333.409,58	3,73%
Acumulado		8.949.572,31	100,00%	4.793.091,25	53,56%	5.353.257,05	59,82%	6.199.487,10	69,27%	6.557.818,33	73,28%	6.891.227,91	77,00%	7.224.637,49	80,73%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	MES 13		MES 14		MES 15		MES 16		MES 17		MES 18	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	355.010,63	3,97%												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	355.010,63	3,97%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	18.555,70	5,23%	26.753,20	7,54%
1	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	1.670.611,51	18,67%												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.875,80	0,23%												
1.2	SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO VALAS	706.465,79	7,89%												
1.3	FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO	302.564,36	3,38%												
1.4	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO	235.508,73	2,63%												
1.5	REFORÇO DE FUNDO DE VALA E ENRONC. SAÍDA BUEIRO	137.903,84	1,54%												
1.6	EXECUÇÃO DE CAIXAS	249.216,75	2,78%												
1.7	ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA	18.076,24	0,20%												
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	6.640.324,50	74,20%												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.987,36	0,34%												
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	121.928,86	1,36%												
2.3	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	1.529.863,00	17,09%												
2.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.070.497,62	23,14%												
2.5	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	1.826.758,75	20,41%												
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	407.252,40	4,55%												
2.7	OBRAS COMPLEMENTARES	338.082,90	3,78%												
2.8	MOBILIÁRIO E PAISAGISMO	150.251,62	1,68%							150.251,62	100,00%				
2.9	ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS	103.337,48	1,15%							103.337,48	100,00%				
2.10	PLACAS PRÉ-MOLDADAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	62.364,51	0,70%	10.394,09	16,67%	10.394,09	16,67%	10.394,09	16,67%						
3	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO - PMG	283.625,67	3,17%												
3.1	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE	283.625,67	3,17%												
Parcial				333.409,58	3,73%	333.409,58	3,73%	333.409,58	3,73%	272.144,80	3,04%	222.181,90	2,48%	230.379,40	2,57%
Acumulado		8.949.572,31	100,00%	7.558.047,06	84,45%	7.891.456,64	88,18%	8.224.866,22	91,90%	8.497.011,02	94,94%	8.719.192,92	97,43%	8.949.572,31	100,00%

Prazo de execução: 18 meses

Gaspar, 17 de julho de 2018

Mariana Andreazza Bernardi
Engenheira Civil
CREA SC 092398-9

Gercio Issao Kussunoki
Engenheiro Civil
CREA SC 055572-6