

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : Pavimentação e Drenagem Rua Barão do Rio

LOCAL : GASPAR -SC

META A/D															
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	133.123,18	3,52%	10.649,85	8,00%	8,00%	5.324,93	4,00%	12,00%	22.630,94	17,00%	29,00%	23.962,17	18,00%	47,00%
2	SEVIÇOS PRELIMINARES	272.230,90	7,20%	136.115,45	50,00%	50,00%	-		50,00%	-		50,00%	-		50,00%
3	TERRAPLANAGEM	43.212,81	1,14%	10.803,20	25,00%	25,00%	10.803,20	25,00%	50,00%	-		50,00%	-		50,00%
4	DRENAGEM	84.273,63	2,23%	21.068,41	25,00%	25,00%	21.068,41	25,00%	50,00%	-		50,00%	-		50,00%
5	PAVIMENTAÇÃO	2.641.238,38	69,88%	-		0,00%	-		0,00%	660.309,60	25,00%	25,00%	660.309,60	25,00%	50,00%
6	SINALIZAÇÃO	94.171,41	2,49%	-		0,00%	-		0,00%	-		0,00%	47.085,71	50,00%	50,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	511.187,79	13,53%	102.237,56	20,00%	20,00%	102.237,56	20,00%	40,00%	-	0,00%	40,00%	-	0,00%	40,00%
TOTAL GERAL:		3.779.438,10	100,00%	R\$ 280.874,47			R\$ 139.434,10			R\$ 682.940,54			R\$ 731.357,47		
ACUMULADO				R\$ 280.874,47			R\$ 420.308,57			R\$ 1.103.249,10			R\$ 1.834.606,58		

META B / E										
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 05			MÊS 06			MÊS 07		
		R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.324,93	4,00%	51,00%	5.324,93	4,00%	55,00%	23.962,17	18,00%	73,00%
2	SEVIÇOS PRELIMINARES	32.667,71	12,00%	62,00%	35.390,02	13,00%	75,00%	-	0,00%	75,00%
3	TERRAPLANAGEM	-	0,00%	50,00%	10.803,20	25,00%	75,00%	-	0,00%	75,00%
4	DRENAGEM	10.112,84	12,00%	62,00%	10.955,57	13,00%	75,00%	-	0,00%	75,00%
5	PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	50,00%	-	0,00%	50,00%	660.309,60	25,00%	75,00%
6	SINALIZAÇÃO	-	0,00%	50,00%	-	0,00%	50,00%	23.542,85	25,00%	75,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	76.678,17	15,00%	55,00%	76.678,17	15,00%	70,00%	-	0,00%	70,00%
TOTAL GERAL:		R\$ 124.783,64			R\$ 139.151,89			R\$ 707.814,62		
ACUMULADO		R\$ 1.959.390,21			R\$ 2.098.542,10			R\$ 2.806.356,72		

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : Pavimentação e Drenagem Rua Barão do Rio
LOCAL : GASPAR -SC

META C / F												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 08			MÊS 09			MÊS 10		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			5.324,93	4,00%	77,00%	5.324,93	4,00%	81,00%	25.293,40	19,00%	100,00%
2	SEVIÇOS PRELIMINARES			32.667,71	12,00%	87,00%	35.390,02	13,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
3	TERRAPLANAGEM			-	0,00%	75,00%	10.803,20	25,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
4	DRENAGEM			10.112,84	12,00%	87,00%	10.955,57	13,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO			-	0,00%	75,00%	-	0,00%	75,00%	660.309,60	25,00%	100,00%
6	SINALIZAÇÃO			-	0,00%	75,00%	-	0,00%	75,00%	23.542,85	25,00%	100,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			76.678,17	15,00%	85,00%	76.678,17	15,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
TOTAL GERAL:				R\$ 124.783,64			R\$ 139.151,89			R\$ 709.145,85		
ACUMULADO				R\$ 2.931.140,36			R\$ 3.070.292,25			R\$ 3.779.438,10		

Gaspar, 16 de Janeiro de 2019

Responsável Técnico

Prefeito