



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|
| Nº OPERAÇÃO 1058684-42 | GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO | PROGRAMA Apoio a Projetos de Infraestrutura | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO Parque de Gaspar |
| PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE GASPAR - SC | | MUNICÍPIO / UF GASPAR / SC | LOCALIDADE / ENDEREÇO RODOVIA JORGE LACERDA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PARQUE NÁUTICO GASPAR |
| DATA BASE set-19 | DESON. Não | LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC | DESCRIÇÃO DO LOTE PARQUE NÁUTICO GASPAR | BDI 1 22,00% |

| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/04/20 | Parcela 1 mai/20 | Parcela 2 jun/20 | Parcela 3 jul/20 | Parcela 4 ago/20 | Parcela 5 set/20 | Parcela 6 out/20 | Parcela 7 nov/20 | Parcela 8 dez/20 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE | | | Parcela (%) 11,10% | Parcela (R\$) 193.288,61 | Parcela (R\$) 132.629,97 | Parcela (R\$) 209.389,39 | Parcela (R\$) 122.574,65 | Parcela (R\$) 164.251,81 | Parcela (R\$) 191.683,85 | Parcela (R\$) 137.328,79 | Parcela (R\$) 106.070,93 |
| | | | Acumulado (%) 11,10% | Acumulado (R\$) 193.288,61 | Acumulado (R\$) 325.918,58 | Acumulado (R\$) 535.307,97 | Acumulado (R\$) 657.882,62 | Acumulado (R\$) 822.134,43 | Acumulado (R\$) 1.013.818,28 | Acumulado (R\$) 1.151.147,07 | Acumulado (R\$) 1.257.218,00 |
| 1. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | | | Parcela (%) 51,26% | Parcela (R\$) 66.394,58 | Parcela (R\$) 72.130,52 | Parcela (R\$) 77.866,45 | Parcela (R\$) 83.602,39 | Parcela (R\$) 89.338,32 | Parcela (R\$) 95.074,26 | Parcela (R\$) 100.810,19 | Parcela (R\$) 106.546,13 |
| 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | Parcela (%) 8,33% | Parcela (R\$) 5.735,93 | Parcela (R\$) 11.471,87 | Parcela (R\$) 17.207,80 | Parcela (R\$) 22.943,74 | Parcela (R\$) 28.679,67 | Parcela (R\$) 34.415,61 | Parcela (R\$) 40.151,54 | Parcela (R\$) 45.887,48 |
| 1.2. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | | | Parcela (%) 100,00% | Parcela (R\$) 60.658,65 | Parcela (R\$) 60.658,65 | Parcela (R\$) 60.658,65 | Parcela (R\$) 60.658,65 | Parcela (R\$) 60.658,65 | Parcela (R\$) 60.658,65 | Parcela (R\$) 60.658,65 | Parcela (R\$) 60.658,65 |
| 2. VIA LATERAL | | | Parcela (%) 7,77% | Parcela (R\$) 27.693,66 | Parcela (R\$) 55.387,32 | Parcela (R\$) 107.713,74 | Parcela (R\$) 139.780,07 | Parcela (R\$) 171.846,40 | Parcela (R\$) 219.602,61 | Parcela (R\$) 241.705,75 | Parcela (R\$) 263.808,90 |
| 2.1. TERRAPLANAGEM | | | Parcela (%) 40,00% | Parcela (R\$) 27.693,66 | Parcela (R\$) 55.387,32 | Parcela (R\$) 69.234,15 | Parcela (R\$) 69.234,15 | Parcela (R\$) 69.234,15 | Parcela (R\$) 69.234,15 | Parcela (R\$) 69.234,15 | Parcela (R\$) 69.234,15 |
| 2.2. REGULAIZAÇÃO SUB-BASE E BASE | | | Parcela (%) 0,00% | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 38.479,59 | Parcela (R\$) 70.545,92 | Parcela (R\$) 102.612,25 | Parcela (R\$) 128.265,31 | Parcela (R\$) 128.265,31 | Parcela (R\$) 128.265,31 |
| 2.3. PAVIMENTAÇÃO | | | Parcela (%) 0,00% | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 22.103,15 | Parcela (R\$) 44.206,29 | Parcela (R\$) 66.309,44 |
| 2.4. AJARDINAMENTO | | | Parcela (%) 0,00% | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 |
| 2.5. SINALIZAÇÃO | | | Parcela (%) 0,00% | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 |
| 3. PARQUE | | | Parcela (%) 7,91% | Parcela (R\$) 99.200,37 | Parcela (R\$) 198.400,74 | Parcela (R\$) 349.727,78 | Parcela (R\$) 434.500,16 | Parcela (R\$) 560.949,71 | Parcela (R\$) 699.141,41 | Parcela (R\$) 808.631,13 | Parcela (R\$) 886.862,97 |
| 3.1. TERRAPLANAGEM | | | Parcela (%) 40,00% | Parcela (R\$) 99.200,37 | Parcela (R\$) 198.400,74 | Parcela (R\$) 248.000,92 | Parcela (R\$) 248.000,92 | Parcela (R\$) 248.000,92 | Parcela (R\$) 248.000,92 | Parcela (R\$) 248.000,92 | Parcela (R\$) 248.000,92 |
| 3.2. REGULAIZAÇÃO SUB-BASE E BASE | | | Parcela (%) 0,00% | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 101.726,86 | Parcela (R\$) 186.499,24 | Parcela (R\$) 271.271,62 | Parcela (R\$) 339.089,52 | Parcela (R\$) 339.089,52 | Parcela (R\$) 339.089,52 |
| 3.3. ESTRUTURAS DE CONCRETO | | | Parcela (%) 0,00% | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 0,00 | Parcela (R\$) 40,00% | Parcela (R\$) 70,00% | Parcela (R\$) 100,00% | Parcela (R\$) 100,00% |

MMU.

| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/04/20 | Parcela 1 mai/20 | Parcela 2 jun/20 | Parcela 3 jul/20 | Parcela 4 ago/20 | Parcela 5 set/20 | Parcela 6 out/20 | Parcela 7 nov/20 | Parcela 8 dez/20 |
|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.677,17 | 72.935,05 | 104.192,93 | |
| | | | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% |
| 3.4. | PAVIMENTAÇÃO | 391.159,19 | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 30,00% | 50,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.115,92 | 117.347,76 | 195.579,60 |
| | | | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3.5. | AJARDINAMENTO | 172.276,02 | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Local

27 de fevereiro de 2020

Data

Nome: MARCELO MANKRICH
 Título: ARQUITETO
 CREA/CAU: A32511-Z
 ART/RRT:

Nome:
 Título:
 CREA/CAU:
 ART/RRT:

| | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1058684-42 | GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO | PROGRAMA Apoio a Projetos de Infraestrutura | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO Parque de Gaspar |
| PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE GASPAR - SC | MUNICÍPIO / UF GASPAR / SC | LOCALIDADE / ENDEREÇO RODOVIA JORGE LACERDA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PARQUE NÁUTICO GASPAR | |
| DATA BASE set-19 | DESON. Não | LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC | DESCRIÇÃO DO LOTE PARQUE NÁUTICO GASPAR | BDI 1 22,00% |
| | | | | BDI 2 |
| | | | | BDI 3 |
| | | | | BDI 4 |
| | | | | BDI 5 |

| Item | Descrição das Metas / Macroserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/04/20 | Parcela 9 jan/21 | Parcela 10 fev/21 | Parcela 11 mar/21 | Parcela 12 abr/21 | Parcela 13 mai/21 | Parcela 14 jun/21 | Parcela 15 jul/21 | Parcela 16 ago/21 |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE | | 1.740.614,97 | Parcela (%) 6,09% | 11,13% | 6,40% | 4,15% | | | | | |
| | | | Parcela (R\$) 106.070,90 | 193.676,94 | 111.368,74 | 72.280,39 | | | | | |
| | | | Acumulado (%) 78,32% | 89,45% | 95,85% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) 1.363.288,90 | 1.556.965,84 | 1.668.334,58 | 1.740.614,97 | | | | | |
| 1. | ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | 129.517,41 | Parcela (%) 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,45% | | | | | |
| | | | Acumulado (%) 86,69% | 91,12% | 95,55% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) 112.282,06 | 118.018,00 | 123.753,93 | 129.517,41 | | | | | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 68.858,76 | Parcela (%) 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,37% | | | | | |
| | | | Acumulado (%) 74,97% | 83,30% | 91,63% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) 51.623,41 | 57.359,35 | 63.095,28 | 68.858,76 | | | | | |
| 1.2. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 60.658,65 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | | | | | | | | |
| 2. | VIA LATERAL | 356.378,98 | Parcela (%) 6,20% | 11,45% | 4,16% | 4,16% | | | | | |
| | | | Acumulado (%) 80,23% | 91,68% | 95,84% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) 285.912,04 | 326.710,79 | 341.544,88 | 356.378,98 | | | | | |
| 2.1. | TERRAPLANAGEM | 69.234,15 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | | | | | | | | |
| 2.2. | REGULAIZAÇÃO SUB-BASE E BASE | 128.265,31 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | | | | | | | | |
| 2.3. | PAVIMENTAÇÃO | 110.515,73 | Parcela (%) 20,00% | 20,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (%) 80,00% | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) 88.412,58 | 110.515,73 | | | | | | | |
| 2.4. | AJARDINAMENTO | 46.738,99 | Parcela (%) 0,00% | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (%) 0,00% | 40,00% | 70,00% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) 0,00 | 18.695,60 | 32.717,29 | 46.738,99 | | | | | |
| 2.5. | SINALIZAÇÃO | 1.624,80 | Parcela (%) 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (%) 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) 0,00 | 0,00 | 812,40 | 1.624,80 | | | | | |
| 3. | PARQUE | 1.254.718,58 | Parcela (%) 6,24% | 11,73% | 7,24% | 4,12% | | | | | |
| | | | Acumulado (%) 76,92% | 88,64% | 95,88% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) 965.094,80 | 1.112.237,05 | 1.203.035,77 | 1.254.718,58 | | | | | |
| 3.1. | TERRAPLANAGEM | 248.000,92 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | | | | | | | | |
| 3.2. | REGULAIZAÇÃO SUB-BASE E BASE | 339.089,52 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | | | | | | | | |
| 3.3. | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 104.192,93 | Parcela (%) Acumulado (%) | | | | | | | | |

| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/04/20 | Parcela 9 jan/21 | Parcela 10 fev/21 | Parcela 11 mar/21 | Parcela 12 abr/21 | Parcela 13 mai/21 | Parcela 14 jun/21 | Parcela 15 jul/21 | Parcela 16 ago/21 |
|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Acumulado (R\$) | | | | | | | | |
| 3.4. | PAVIMENTAÇÃO | 391.159,19 | Parcela (%) | 20,00% | 20,00% | 10,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 70,00% | 90,00% | 100,00% | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 273.811,43 | 352.043,27 | 391.159,19 | | | | | |
| 3.5. | AJARDINAMENTO | 172.276,02 | Parcela (%) | 0,00% | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 40,00% | 70,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 68.910,41 | 120.593,21 | 172.276,02 | | | | |

Local

27 de fevereiro de 2020


Data

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT:


 MARCELO MENDES
 ARQUITETO
 A32511-2

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: