

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

OBJETO: MÓDULOS DE GAVETAS E OSSUÁRIO EM ESTRUTURA DE BLOCO ESTRUTURAL

GASPAR/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	100	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO					
		TOTAL	(%)	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.493,95	100,00%	R\$ 7.493,95	100,00%	R\$ -		R\$ -	
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE	R\$ 16.030,95	100,00%	R\$ 16.030,95	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 889,21	100,00%	R\$ 889,21	100,00%	R\$ -		R\$ -	
4	ESTRUTURAL								
4.1	FUNDAÇÃO	R\$ 23.194,01	100,00%	R\$ 23.194,01	100,00%	R\$ -		R\$ -	
4.2	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 68.626,58	100,00%	R\$ 34.313,29	50,00%	R\$ 34.313,29	50,00%	R\$ -	
5	ALVENARIA	R\$ 39.565,18	100,00%	R\$ 19.782,59	50,00%	R\$ 19.782,59	50,00%	R\$ -	
6	REVESTIMENTO	R\$ 25.108,39	100,00%	R\$ -		R\$ 12.554,20	50,00%	R\$ 12.554,20	50,00%
7	PINTURA	R\$ 5.984,87	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 5.984,87	100,00%
8	IMPERMEABILIZACAO	R\$ 10.143,32	100,00%	R\$ -		R\$ 5.071,66	50,00%	R\$ 5.071,66	50,00%
9	RAMAL DE VENTILAÇÃO	R\$ 7.745,15	100,00%	R\$ 3.872,58	50,00%	R\$ 3.872,58	50,00%	R\$ -	
10	COBERTURA	R\$ 10.242,23	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 10.242,23	100,00%
11	REDE PLUVIAL	R\$ 8.152,01	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 8.152,01	100,00%
12	URBANISMO	R\$ 7.921,45	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.921,45	100,00%
13	MOBILIÁRIO E PAISAGISMO	R\$ 2.126,49	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.126,49	100,00%
VALOR MÊS		233.223,79	100%	105.576,58	45,27%	75.594,31	32,41%	52.052,91	22,32%
VALOR ACUMULADO		233.223,79	100%	105.576,58	45,27%	181.170,89	77,68%	233.223,79	100,00%

Obs: Valores em Reais.

Prazo de Execução: 90 dias.

27/04/2021 13:33

Robson Fernandes de Paula
Engenheiro Civil
CREA SC 168.059-3