



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação
OBRA: Reforma - E.E.B. Aninha Pamplona Rosa
Local: Rua Jacob Junkes, 186 , Bairro: Santa Terezinha



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		Total			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.489,10	0,90%	R\$	971,02	28%	R\$	1.258,87	36%	R\$	1.258,87	36%	100,0%
2.	ELÉTRICA	12.067,78	3,11%	R\$	12.067,78	100%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	100,0%
3.	COBERTURA	174.720,43	45,09%	R\$	43.680,11	25%	R\$	131.040,32	75%	R\$	-	0%	100,0%
4.	MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	31.149,31	8,04%	R\$	9.344,79	30%	R\$	12.459,72	40%	R\$	9.344,79	30%	100,0%
5.	ESQUADRIAS	20.716,59	5,35%	R\$	20.716,59	100%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	100,0%
6.	BWC	3.806,68	0,98%	R\$	951,67	25%	R\$	2.855,01	75%	R\$	-	0%	100,0%
7.	PINTURA	63.888,36	16,49%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	63.888,36	100%	100,0%
8.	RECUPERAÇÃO DO MURO	66.696,78	17,21%	R\$	16.674,20	25%	R\$	33.348,39	50%	R\$	16.674,20	25%	100,0%
9.	SERVIÇOS FINAIS	10.955,40	2,83%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	10.955,40	100%	100,0%
VALOR PARCIAL		387.490,43	100%		104.406,15	26,94%		180.962,31	46,70%		102.121,62	26,35%	100,0%
VALOR ACUMULADO		387.490,43			104.406,15	26,94%		285.368,47	73,65%		387.490,08	100,00%	

Prazo de Execução: 90 dias

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro Civil/CREA 108.714-9

Gaspar, 19 de julho de 2021