



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

OBRA: REFORMA GERAL DA E.E.B NORMA MÔNICA SABEL

LOCAL: RUA PEDRO BONIFÁCIO SABEL, 405
BAIRRO : MARGEM ESQUERDA - GASPAR - SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
1.	URBANISMO E ÁREA EXTERNA	1.824.827,01	31,34%	R\$ 48.010,30	3%	R\$ 505,60	0,03%	R\$ 505,60	0,03%	R\$ 158.347,45	8,68%	R\$ 204.112,30	11,19%	R\$ 504.469,50	27,64%
2.	REFORMA BLOCO 01	648.271,18	11,13%	R\$ 41.446,01	6%	R\$ 172.825,48	27%	R\$ 196.685,69	30%	R\$ 26.765,80	4%	R\$ 96.252,38	15%	R\$ 96.252,38	15%
3.	REFORMA BLOCO 02	202.125,53	3,47%	R\$ 72.935,60	36%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4.	DEMAIS REFORMAS	1.146.368,81	19,69%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 42.207,85	4%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
5.	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA	1.462.536,08	25,12%	R\$ 292.507,22	20%	R\$ 292.507,22	20%	R\$ 292.507,22	20%	R\$ 292.507,22	20%	R\$ 292.507,22	20%	R\$ -	0%
6.	CLIMATIZAÇÃO	412.773,27	7,09%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
7.	AS BUILT	42.473,30	0,73%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
8.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	83.242,80	1,43%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	-	0%	R\$ -	0%
VALOR PARCIAL		5.822.617,98	100%	454.899,13	7,81%	465.838,30	8,00%	531.906,36	9,14%	477.620,47	8,20%	592.871,89	10,18%	600.721,87	10,32%
VALOR ACUMULADO				454.899,13	7,81%	920.737,43	15,81%	1.452.643,78	24,95%	1.930.264,25	33,15%	2.523.136,15	43,33%	3.123.858,02	53,65%

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO												Total
				MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
1.	URBANISMO E ÁREA EXTERNA	1.754.386,43	30,54%	R\$ 432.855,76	23,72%	R\$ 505,60	0,03%	R\$ 333.827,87	18,29%	R\$ 505,60	0,03%	R\$ 115.995,64	6,36%	R\$ 25.185,79	1,38%	100%
2.	REFORMA BLOCO 01	646.944,10	11,26%	R\$ 11.954,90	2%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 6.088,54	1%	100%
3.	REFORMA BLOCO 02	202.125,53	3,52%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 129.189,93	64%	R\$ -	0%	100%
4.	DEMAIS REFORMAS	1.140.993,66	19,86%	R\$ 63.396,62	6%	R\$ 456.585,69	40%	R\$ 194.676,34	17%	R\$ 194.676,34	17%	R\$ -	0%	R\$ 194.825,97	17%	100%
5.	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA	1.462.536,08	25,46%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	100%
6.	CLIMATIZAÇÃO	412.773,27	7,18%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 206.386,64	50%	R\$ 206.386,64	50%	R\$ -	0%	100%
7.	AS BUILT	42.473,30	0,74%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 42.473,30	100%	100%
8.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	83.242,80	1,45%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 83.242,80	100%	100%
VALOR PARCIAL		5.745.475,17	100%	508.207,28	8,73%	457.091,29	7,85%	528.504,21	9,08%	401.568,58	6,90%	451.572,21	7,76%	351.816,40	6,04%	100%
VALOR ACUMULADO				3.632.065,30	62,38%	4.089.156,59	70,23%	4.617.660,80	79,31%	5.019.229,38	86,20%	5.470.801,58	93,96%	5.822.617,98		100,00%

Prazo de Execução: 360 dias

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil/CREA 108.714-9

Gaspar, 18 de agosto de 2021.