

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Foi considerada desoneração da folha de pagamento na composição dos serviços

 OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA ARTUR POFFO
 LOCAL : GASPAR -SC

 Data base orçamento: Junho de 2015
 BDI: 24,67%

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$)/BDI INCLUSO | % | MÊS 01 | | | MÊS 02 | | | MÊS 03 | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------|---------|-----------------------|-------|---------|-------------------------|-------|---------|
| | | | | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. |
| 1 (5.1) | SERVIÇOS PRELIMINARES | 134.500,02 | 1,91% | 26.900,00 | 20,00 | 20,00 | 26.900,00 | 20,00 | 40,00 | 20.175,00 | 15,00 | 55,00 |
| 2 (5.2) | TERRAPLENAGEM | 461.179,76 | 6,53% | 184.471,91 | 40,00 | 40,00 | 184.471,91 | 40,00 | 80,00 | 92.235,95 | 20,00 | 100,00 |
| 3 (5.3) | DRENAGEM | 814.917,57 | 11,54% | 244.475,27 | 30,00 | 30,00 | 244.475,27 | 30,00 | 60,00 | 162.983,51 | 20,00 | 80,00 |
| 4 (5.4) | PAVIMENTAÇÃO | 3.052.138,17 | 43,23% | | | | - | | - | 763.034,54 | 25,00 | 25,00 |
| 5 (5.5) | OBRAS COMPLEMENTARES | 2.597.295,91 | 36,79% | | | | | | | 519.459,18 | 20,00 | 20,00 |
| TOTAL GERAL: | | 7.060.031,42 | 100,00% | R\$ 455.847,18 | | | R\$ 455.847,18 | | | R\$ 1.557.888,19 | | |
| ACUMULADO | | | | R\$ 455.847,18 | | | R\$ 911.694,36 | | | R\$ 2.469.582,55 | | |

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Foi considerada desoneração da folha de pagamento na composição dos serviços:

 OBRA : PAVIMENTAÇÃO RUA ARTUR POFFO
 LOCAL : GASPAR -SC

 Data base orçamento: Junho de 2015
 BDI: 24,67%

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$)/BDI INCLUSO | % | MÊS 04 | | | MÊS 05 | | | MÊS 06 | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------|---------|-------------------------|-------|---------|-------------------------|-------|---------|
| | | | | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. |
| 1 (5.1) | SERVIÇOS PRELIMINARES | 134.500,02 | 1,91% | 20.175,00 | 15,00 | 70,00 | 20.175,00 | 15,00 | 85,00 | 20.175,00 | 15,00 | 100,00 |
| 2 (5.2) | TERRAPLENAGEM | 461.179,76 | 6,53% | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 |
| 3 (5.3) | DRENAGEM | 814.917,57 | 11,54% | 162.983,51 | 20,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 |
| 4 (5.4) | PAVIMENTAÇÃO | 3.052.138,17 | 43,23% | 763.034,54 | 25,00 | 50,00 | 763.034,54 | 25,00 | 75,00 | 763.034,54 | 25,00 | 100,00 |
| 5 (5.5) | OBRAS COMPLEMENTARES | 2.597.295,91 | 36,79% | 519.459,18 | 20,00 | 40,00 | 519.459,18 | 20,00 | 60,00 | 1.038.918,36 | 40,00 | 100,00 |
| TOTAL GERAL: | | 7.060.031,42 | 100,00% | R\$ 1.465.652,24 | | | R\$ 1.302.668,73 | | | R\$ 1.822.127,91 | | |
| ACUMULADO | | | | R\$ 3.935.234,79 | | | R\$ 5.237.903,52 | | | R\$ 7.060.031,42 | | |

 Flávio Matte da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 33442-1