

**RELATÓRIO DE VOLUME  
PRIMITIVO x MEDIÇÃO 1  
Trecho: Est. 0 à Est. 9+10.531**

Cliente: Prefeitura Municipal de Gaspar  
Obra: Rua Itajaí  
Município: Gaspar, SC  
Trecho: Prolongamento da via

Arquivo: Y:\Sec\_Planejamento\A.Urbanismo\URBANIZAÇÃO\Rua Itajaí\Rua Itajaí - 2018\Pavimentação\Peças gráficas\Alinhamento continu

ESTACA	ÁREAS		ÁREA ACUMULADA		SEMI DISTÂNCIA	VOLUMES		VOLUME ACUMULADO	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	1.900	0.039	1.900	0.039					
					10.000	31.300	6.660	31.300	6.660
1	1.230	0.627	3.130	0.666					
					5.000	15.165	4.795	46.465	11.455
1+10.000	1.803	0.332	4.933	0.998					
					5.000	18.675	4.490	65.140	15.945
2	1.932	0.566	6.865	1.564					
					5.000	25.120	4.855	90.260	20.800
2+10.000	3.092	0.405	9.957	1.969					
					5.000	28.000	7.040	118.260	27.840
3	2.508	1.003	12.465	2.972					
					10.000	61.260	22.100	179.520	49.940
4	3.618	1.207	16.083	4.179					
					10.000	57.100	34.410	236.620	84.350
5	2.092	2.234	18.175	6.413					
					10.000	44.870	39.120	281.490	123.470
6	2.395	1.678	20.570	8.091					
					2.996	17.194	7.862	298.684	131.332
6+5.991	3.344	0.946	23.914	9.037					
					2.996	17.155	5.899	315.839	137.231
6+11.983	2.382	1.023	26.296	10.060					
					2.617	12.093	6.404	327.932	143.635
6+17.216	2.239	1.424	28.535	11.484					
					0.715	3.248	2.003	331.180	145.638
6+18.645	2.304	1.377	30.839	12.861					
					0.678	3.088	1.751	334.268	147.389
7	2.250	1.205	33.089	14.066					
					10.000	46.770	18.760	381.038	166.149
8	2.427	0.671	35.516	14.737					
					1.277	6.183	1.734	387.221	167.883
8+2.554	2.415	0.687	37.931	15.424					
					1.321	6.349	1.769	393.570	169.652
8+5.194	2.391	0.652	40.322	16.076					
					7.403	38.214	8.373	431.784	178.025
9	2.771	0.479	43.093	16.555					
					5.266	29.295	5.392	461.079	183.417
9+10.531	2.792	0.545	45.885	17.100					

**TOTAL ÁREA DE CORTE:**

**45.885 m<sup>2</sup>**

**TOTAL VOLUME DE CORTE:**

**461.079 m<sup>3</sup>**

**TOTAL ÁREA DE ATERRO:**

**17.100 m<sup>2</sup>**

**TOTAL VOLUME DE ATERRO:**

**183.417 m<sup>3</sup>**