

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Anexo III - Proposta de Preços

Tomada de Preços Nº 16/2009

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Cidade/CEP:

Telefone(s):

OBRA: REFORMA E CONCLUSAO DA COZINHA DA ESCOLA FERANDINO DAGNONI

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT PROJETO	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS PARCIAIS		TOTAL GERAL
				MATERIAL	M.O.	TOTAL	MATERIAL	M.O.	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Mobilização e Desmobilização	vb	1,00	-		-	-	-	-
1.2	ART´s de Execução	vb	1,00	-		-	-	-	-
1.3	Montagem e desmontagem de andaime	m2	260,00			-	-	-	-
	Total						-	-	-
2.	DEMOLIÇÕES								
2.1	Demolição de alvenaria tijolo furado	m2	16,80	-		-	-	-	-
2.2	Demolição de construção existente	vb	1,00	-		-	-	-	-
2.3	Remoção de telhado existente	m2	555,00	-		-	-	-	-
2.4	Demolição de ceramica	m2	30,10	-		-	-	-	-
2.5	Demolição de piso ceramico	m2	14,22			-	-	-	-
2.6	Remoção de forro de madeira	m2	14,22			-	-	-	-
2.7	Remoção de entulho	m3	10,00			-	-	-	-
	Total						-	-	-
3.	INFRA ESTRUTURA								
3.1	Escavação manual	m3	20,34	-		-	-	-	-
3.2	Broca de concreto armado d=20cm h=2,00m	m	30,00			-	-	-	-
3.3	Formas	m2	29,52			-	-	-	-
3.4	Armadura de Aço CA-50A/60B	kg	350,00			-	-	-	-
3.5	Concreto fck 25 Mpa	m3	5,16			-	-	-	-
3.6	Desmoldagem de formas	m2	29,52	-		-	-	-	-
3.7	Reaterro de barro	m3	15,84			-	-	-	-
	Total						-	-	-
4.	SUPRA ESTRUTURA								
4.1	Tubo de concreto d=20cm	m	36,00			-	-	-	-
4.2	Formas	m2	79,50			-	-	-	-

4.3	Armadura de Aço CA-50A/60B	kg	515,00				-	-	-	-
4.4	Concreto fck 25 Mpa	m3	5,70				-	-	-	-
4.5	Desmoldagem de formas	m2	79,50	-			-	-	-	-
	Total						-	-	-	-
5.	COBERTURAS									
5.1	Estrutura de madeira para telhado - novo	m2	72,20				-	-	-	-
5.2	Montagem de estrutura de madeira para telhado - com reaproveitamento do material	m2	483,00				-	-	-	-
5.3	Telha ceramica tipo colonial - nova	m2	72,00				-	-	-	-
5.4	Telha ceramica tipo colonial - com reaproveitamento do material existente	m2	483,00	-			-	-	-	-
5.5	Calha de aluminio d=110cm	m	24,15			-	-	-	-	-
5.6	Descida de agua pluvial	vb	1,00			-	-	-	-	-
	Total						-	-	-	-
6.	ALVENARIA									
6.1	Impermeabilização de baldrame com manta asfaltica 2mm	m	185,10				-	-	-	-
6.2	Alvenaria tijolo cerâmico furado e=15cm	m2	162,28				-	-	-	-
6.3	Alvenaria tijolo cerâmico furado e=10cm	m2	28,74				-	-	-	-
6.4	Verga de concreto	m	17,20				-	-	-	-
	Total						-	-	-	-
7.	PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTOS DE PISOS									
7.1	Regularização de piso de barro	m2	167,68	-			-	-	-	-
7.2	Lona plástica	m2	167,68				-	-	-	-
7.3	Lastro de brita n.01 e=3cm	m3	5,00				-	-	-	-
7.6	Contrapiso de concreto fck 20Mpa e=7cm	m3	11,80				-	-	-	-
7.7	Desempenamento simultaneo	m2	167,68	-			-	-	-	-
7.8	Piso cimentado	m2	32,10				-	-	-	-
4.4	Piso ceramico aplicado com cola	m2	32,10				-	-	-	-
	Total						-	-	-	-
8.	REVESTIMENTOS									
8.1	Chapisco de paredes internas	m2	121,20				-	-	-	-
8.2	Reboco de paredes internas	m2	121,20				-	-	-	-
8.3	Chapisco de paredes externas	m2	144,15				-	-	-	-
8.4	Reboco de paredes externas	m2	144,15				-	-	-	-
8.5	Chapisco / Reboco de pilares e vigas	m2	97,60				-	-	-	-
8.6	Requadro de aberturas	m	45,55				-	-	-	-
8.7	Ceramica branca 20x20cm aplic. Com cola	m2	59,34				-	-	-	-
8.8	Granito cinza andorinha para balcão l=50cm	m	3,00				-	-	-	-
	Total						-	-	-	-
9.	FORROS									
9.1	Forro PVC	m2	32,40			-	-	-	-	-
	Total						-	-	-	-

10.	ESQUADRIAS								
10.1	PM.01 - Porta de abrir 01 fl abrir 80x210cm	uni	1,00			-	-	-	-
10.2	Janela de aluminio basculante 130x110cm	uni	2,00			-	-	-	-
10.3	Grade de ferro 02 fl abrir (80x210)cm	uni	1,00			-	-	-	-
10.4	Tela ventilação central gas (25x25)cm	uni	2,00			-	-	-	-
10.5	Tela anti-inseto 300x150cm	uni	1,00			-	-	-	-
10.6	Tela anti-inseto 130x100cm	uni	2,00			-	-	-	-
	Total						-	-	-
11.	VIDROS								
11.1	Vidro comum 4mm	m2	2,86			-	-	-	-
	Total						-	-	-
12.	INSTALACAO ELETRICA								
12.1	Instalacao eletrica	vb	1,00			-	-	-	-
12.2	Instalação hidraulica	vb	1,00			-	-	-	-
	Total						-	-	-
13.	DIVERSOS								
13.1	Limpeza permanente e final	vb	1,00			-	-	-	-
	Total						-	-	-
TOTAL GERAL							-	-	-
OBSERVAÇÃO: Em todos os valores apresentados acima já esta incluso o valor do BDI (12,5 %)									
Valores em Reais									
Validade: _____ dias (mínima de 60 dias)									
Obs: Todas as especificações estão de acordo com o Convite e seus anexos.									
Dados para Depósito Bancário:									
Banco:									
Agência:					Dígito:				
Conta:					Dígito:				
Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:									
Nome:									
CPF e RG									

carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal									

Nota: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente							
poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados							
neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens, sob pena de desclassificação							
da proposta na sua forma de julgamento							